

## Pressemitteilung

Bremen, 14. Mai 2013

### KANALBAUSTELLE SCHWACHHAUSER HEERSTRASSE: ERSCHWERTER BAUGRUND VERZÖGERT DIE FERTIGSTELLUNG

Zunächst führte der strenge Winter zu einer Verzögerung der Kanalbauarbeiten in der Schwachhauser Heerstraße, zwischen der Bürgermeister-Spitta-Allee und dem Ernst-Grohne-Weg. Zwischen Januar und März 2013 mussten die Bauarbeiten für sechs Wochen komplett eingestellt werden. Seit April laufen die Bauarbeiten wieder mit voller Kraft. Dennoch kommt es aktuell zu einer weiteren Verzögerung. Hintergrund: Auf dem letzten Teilstück stieß die ausführende Baufirma auf massive Betonfundamente, die zur Stützung des alten Kanals dienten. Diese mussten vor dem Einbau des neuen Kanals unter erheblichem Aufwand beseitigt werden. Daher verzögert sich die Bauzeit noch einmal voraussichtlich um vier Wochen. Die Aufhebung der Sperrung ist für Mitte Juni 2013 geplant.

#### **Kontakt:**

hanseWasser Bremen GmbH  
Oliver Ladeur | Pressesprecher  
Telefon 0421 988 1235  
Mobil 0172 63 43 776  
pressesprecher@hanseWasser.de